



"2025. BICENTENARIO DE LA VIDA MUNICIPAL EN EL ESTADO DE MÉXICO"

**D.1.15 Publica la información trimestral sobre la aplicación de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) (Artículo 33, apartado B, fracción II, inciso a) y c) de la LCF)**

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
MEX250202529035	2025	3	Metros Cuadrados	713.60	713.60	0.00	0.00
MEX250202529036	2025	3	Metros Cuadrados	786.40	786.40	250.00	31.79
MEX250202529037	2025	3	Metros lineales	186.70	186.70	0.00	0.00
MEX250202529038	2025	3	Metros lineales	187.00	187.00	60.00	32.09
MEX250202529039	2025	3	Metros Cuadrados	435.27	435.27	140.00	32.16
MEX250202529042	2025	3	Metros Cuadrados	358.61	358.61	358.61	100.00
MEX250202529043	2025	3	Metros Cuadrados	458.82	458.82	458.82	100.00
MEX250202529044	2025	3	Metros Cuadrados	541.22	541.22	170.00	31.41
MEX250302572006	2025	3	Metros lineales	300.00	300.00	0.00	0.00
MEX250302572007	2025	3	Piezas	30.00	30.00	0.00	0.00
MEX250302572008	2025	3	Metros lineales	110.00	110.00	0.00	0.00
MEX250302572009	2025	3	Metros lineales	513.00	513.00	0.00	0.00
MEX250302572010	2025	3	Metros lineales	199.00	199.00	0.00	0.00

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	NUMERO_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION	
2025	3	MEX250202529035	1153986.14	Construcción de pavimentación en calle Buenos Aires, Colonia Loma Linda, Almoloya del Río - 32556	México	Almoloya del Río	32556		22-09-2025	14-11-2025	1153317.17	1153317.17	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	MEX250202529036	1032762.71	Construcción de pavimentación en calle Continuación 2a Cda. Maravillas, localidad Almoloya del Río, Almoloya del Río - 36888	México	Almoloya del Río	36888		13-10-2025	12-12-2025	1031665.13	1031665.13	309499.54	309499.54	309499.54	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	MEX250202529037	396532.09	Construcción de drenaje sanitario de la calle Niños Héroes, Colonia La Puerta, Almoloya del Río - 32600	México	Almoloya del Río	32600		28-07-2025	12-09-2025	394942.89	394942.89	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	MEX250202529038	384985.38	Construcción de drenaje sanitario de la calle Chignahuapan, Colonia Loma Linda, Almoloya del Río - 32598	México	Almoloya del Río	32598		18-08-2025	26-09-2025	383078.12	383078.12	114923.44	114923.44	114923.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	MEX250202529039	579461.79	Construcción de pavimentación en calle Cerrada Almolyan, Colonia la Puerta, Almoloya del Río - 32578	México	Almoloya del Río	32578		14-07-2025	05-09-2025	578922.55	578922.55	173676.76	173676.76	173676.76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	MEX250202529042	580226.98	Construcción de pavimentación en calle 2a Cerrada de Buenos Aires, Colonia Loma Linda, Almoloya del Río - 32581	México	Almoloya del Río	32581		21-07-2025	05-09-2025	578050.33	578050.33	480433.70	480433.70	480433.70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	MEX250202529043	688445.72	Construcción de pavimentación en calle 1a Cerrada de Buenos Aires, Colonia Loma Linda, Almoloya del Río - 32580	México	Almoloya del Río	32580		21-07-2025	29-08-2025	687408.72	687408.72	568699.77	568699.77	568699.77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	MEX250202529044	704852.11	Construcción de pavimentación en calle 2a Cda. Maravillas, localidad Almoloya del Río, Almoloya del Río - 32589	México	Almoloya del Río	32589		22-08-2025	26-09-2025	703980.59	703980.59	211194.18	211194.18	211194.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	MEX250302572006	649999.97	Construcción de drenaje sanitario en la Avenida Ejército del Trabajo, Colonia La Puerta, Almoloya del Río - 88595	México	Almoloya del Río	88595		22-09-2025	05-11-2025	647557.38	647557.38	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
				Construcción de alumbrado público en las calles León Guzmán, 2a Cda. León Guzmán sur, prolongación Ignacio Ramírez y Doctor Reynaldo Landa, localidad de Almoloya del Río, Almoloya del Río - 88697	México	Almoloya del Río	88697		01-10-2025	14-11-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	MEX250302572007	912403.18	Construcción de red de agua potable y drenaje sanitario en calle Cerrada de Adolfo López Mateos, Colonia La Puerta, Almoloya del Río - 89448	México	Almoloya del Río	89448				517436.83	517436.83	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	MEX250302572008	519550.8	Sustitución de red de agua entubada en calle Doctor Reynaldo Landa de calle Isidro Fabela a calle Canal del Norte, localidad Almoloya del Río, Almoloya del Río - 81571	México	Almoloya del Río	81571		22-09-2025	14-11-2025	1640752.63	1640752.63	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	MEX250302572009	1642271.62	Construcción de línea de agua potable de la calle Niños Héroes, colonia La Puerta, Almoloya del Río - 89657	México	Almoloya del Río	89657		22-09-2025	05-12-2025	198930.94	198930.94	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	MEX250302572010	199643.54	Construcción de línea de agua potable de la calle Niños Héroes, colonia La Puerta, Almoloya del Río - 89657	México	Almoloya del Río	89657		22-09-2025	21-10-2025	198930.94	198930.94	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones