



Cuenta Pública 2025
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Mu Almolya del Río, 0067

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	02	01	01	02	01	25	01	01	Construcción de pavimentación en calle Buenos Aires, Colonia Loma Linda, Almolya del Río.	Colonia Loma Linda	26	Contrato	Invitación Restringida	1,153,986.14	0.00	0.00	1,153,986.14	1,153,317.17	668.97	100.00
02	02	01	01	02	01	25	01	01	Construcción de pavimentación en calle Cerrada Almolyan, Colonia La Puerta, Almolya del Río.	Almolya del Río	52	Contrato	Invitación Restringida	579,461.79	0.00	0.00	579,461.79	578,922.55	539.24	100.00
02	02	01	01	02	01	25	01	01	Construcción de pavimentación en calle 1a Cerrada de Buenos Aires, Colonia Loma Linda, Almolya del Río.	Colonia Loma Linda	35	Contrato	Invitación Restringida	688,445.72	0.00	0.00	688,445.72	687,408.72	1,037.00	100.00
02	02	01	01	02	01	25	01	01	Construcción de pavimentación en calle 2a Cerrada de Buenos Aires, colonia Loma Linda, Almolya del Río.	Colonia Loma Linda	35	Contrato	Invitación Restringida	580,226.98	0.00	0.00	580,226.98	578,050.33	2,176.65	100.00
02	02	01	01	02	01	25	01	01	Construcción de pavimentación en calle 2a Cerrada de Canal del Norte Oriente, localidad de Almolya del Río, Almolya del Río.	Almolya del Río	22	Contrato	Invitación Restringida	807,905.12	0.00	0.00	807,905.12	805,438.05	2,467.07	100.00
02	02	01	01	02	01	25	01	01	Construcción de pavimentación en calle Barranca Sabina, colonia Loma Linda, Almolya del Río.	Colonia Loma Linda	22	Contrato	Invitación Restringida	506,448.85	0.00	0.00	506,448.85	503,277.90	3,170.95	100.00
02	02	01	01	02	01	25	01	01	Construcción de pavimentación en calle 2a Cda. Maravillas, localidad de Almolya del Río, Almolya del Río.	Almolya del Río	22	Contrato	Invitación Restringida	704,852.11	0.00	0.00	704,852.11	703,980.59	871.52	100.00
02	02	01	01	02	01	25	01	01	Construcción de pavimentación en calle continuación 2a Cda. Maravillas, localidad de Almolya del Río, Almolya del Río.	Almolya del Río	18	Contrato	Invitación Restringida	1,032,762.71	0.00	0.00	1,032,762.71	1,031,660.06	1,102.65	100.00
02	01	03	01	01	01	25	01	01	Construcción de drenaje sanitario de la calle Chignahuapan, colonia Loma Linda, Almolya del Río.	Colonia Loma Linda	52	Contrato	Invitación Restringida	384,985.38	0.00	0.00	384,985.38	383,078.12	1,907.26	100.00
02	01	03	01	01	01	25	01	01	Construcción de drenaje sanitario de la calle Niños Héroes, colonia La Puerta, Almolya del Río.	Colonia La Puerta	21	Contrato	Invitación Restringida	396,532.09	0.00	0.00	396,532.09	394,942.89	1,589.20	100.00
02	02	03	01	02	01	25	01	01	Sustitución de red de agua entubada en calle Doctor Reynaldo Landa de calle Isidro Fabela a calle Canal del Norte, localidad Almolya del Río, Almolya del Río.	Almolya del Río	430	Contrato	Invitación Restringida	1,642,271.62	0.00	0.00	1,642,271.62	1,640,744.69	1,526.93	100.00



Cuenta Pública 2025
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Mu Almoloya del Río, 0067

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
03	03	05	02	01	01	25	01	01	Construcción de alumbrado público en las calles León Guzmán, 2a Cda. León Guzmán sur, prolongación Ignacio Ramírez y Doctor Reynaldo Landa, localidad de Almoloya del Río, Almoloya del Río.	Almoloya del Río	250	Contrato	Invitación Restringida	912,403.18	0.00	0.00	912,403.18	909,078.06	3,325.12	100.00
02	02	01	01	02	01	26	01	01	Pavimentación con concreto hidráulico en calle Texcoapan del km 0+222.60 al km 0+407.70, colonia Loma Linda, Almoloya del Río.	Colonia Loma Linda	31	Contrato	Invitación Restringida	2,123,067.80	0.00	0.00	2,123,067.80	2,121,287.16	1,780.64	100.00
02	02	01	01	02	01	26	01	01	Pavimentación con concreto hidráulico en calle Almoloan del km 0+204.40 al km 0+417.15, localidad de Almoloya del Río, Almoloya del Río.	Almoloya del Río	31	Contrato	Invitación Restringida	2,119,854.21	0.00	0.00	2,119,854.21	2,118,691.54	1,162.67	100.00
02	02	01	01	02	01	26	01	01	Pavimentación con concreto hidráulico e introducción de drenaje sanitario en calle 1a Cerrada de Canal del Norte, del km 0+000 al km 0+060, localidad de Almoloya del Río, Almoloya del Río.	Almoloya del Río	48	Contrato	Invitación Restringida	827,764.36	0.00	0.00	827,764.36	826,612.59	1,151.77	100.00
02	02	01	01	04	02	26	01	01	Construcción de Techumbre en Mercado Municipal, localidad de Almoloya del Río, Almoloya del Río.	Almoloya del Río	29	Contrato	Invitación Restringida	482,916.41	0.00	0.00	482,916.41	482,320.78	595.63	100.00
02	02	01	01	04	02	26	01	01	Rehabilitación de edificio de Protección Civil, localidad de Almoloya del Río, Almoloya del Río.	Almoloya del Río	20	Contrato	Adjudicación Directa	305,959.85	0.00	0.00	305,959.85	304,026.70	1,933.15	100.00
02	02	01	01	02	04	26	01	01	Rehabilitación de Parque Infantil, localidad de Almoloya del Río, Almoloya del Río.	Almoloya del Río	12694	Contrato	Invitación Restringida	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	499,377.40	622.60	100.00
01	07	01	01	01	02	26	01	01	Ampliación de red de seguridad pública en vialidades de la Cabecera Municipal, Almoloya del Río.	Almoloya del Río	450	Contrato	Invitación Restringida	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	374,989.56	10.44	100.00
02	02	01	01	04	02	26	01	01	Ampliación de edificio de seguridad pública municipal, localidad de Almoloya del Río, Almoloya del Río.	Almoloya del Río	40	Contrato	Invitación Restringida	472,941.68	0.00	0.00	472,941.68	471,773.64	1,168.04	100.00
03	03	05	02	01	01	26	01	01	Construcción de alumbrado público en las calles: Carril de Tepozoco Pte. del km 0+030 al km 0+355, Almoloan del km 0+204.40 al km 0+417.15 y Dr. Arturo López Díaz del km 0+330.60 al km 0+415.60, de diversas localidades de Almoloya del Río.	Almoloya del Río	450	Contrato	Invitación Restringida	1,271,912.53	0.00	0.00	1,271,912.53	1,268,954.35	2,958.18	100.00
02	01	03	01	01	01	15	01	01	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 21 de Marzo, en la localidad de Almoloya del Río, Estado de México	Almoloya del Río	43	Contrato	Adjudicación Directa	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	59,548.81	451.19	100.00




Cuenta Pública 2025
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Mu Almoleya del Río, 0067

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
02	02	03	01	02	01	25	01	01	Construcción de red de agua potable y drenaje sanitario en calle Cerrada de Adolfo López Mateos, Colonia La Puerta, Almoleya del Río.	Colonia La Puerta	43	Contrato	Invitación Restringida	519,550.80	0.00	0.00	519,550.80	517,436.83	2,113.97	100.00
02	01	03	01	01	01	25	01	01	Construcción de drenaje sanitario en la Avenida Ejercito del Trabajo, Colonia La Puerta, Almoleya del Río.	Colonia La Puerta	26	Contrato	Invitación Restringida	649,999.97	0.00	0.00	649,999.97	647,557.38	2,442.59	100.00
02	02	03	01	02	01	25	01	01	Construcción de línea de agua potable de la calle Niños Héroes, colonia La Puerta, Almoleya del Río.	Colonia La Puerta	18	Contrato	Adjudicación Directa	199,643.54	0.00	0.00	199,643.54	198,930.94	712.60	100.00
02	02	01	01	02	01	26	01	02	Pavimentación con concreto hidráulico, guarniciones, banquetas, sustitución de red de agua potable y alumbrado público en calle Poeta Manuel Bernal del cadenamiento 0+000.00 al cadenamiento 0+224.00, localidad de Almoleya del Río, Almoleya del Río.	Almoleya del Río	10792	Contrato	Invitación Restringida	2,577,528.77	0.00	0.00	2,577,528.77	2,569,218.08	8,310.69	100.00
02	02	01	01	02	01	26	01	02	Pavimentación con concreto hidráulico, guarniciones, banquetas, sustitución de red de agua potable y alumbrado público en las calles Ignacio Manuel Altamirano del cadenamiento 0+000.00 al 0+070.96 y Josué Mirlo del cadenamiento 0+000.00 al 0+338.20, localidad de Almoleya del Río, Almoleya del Río.	Almoleya del Río	10792	Contrato	Adjudicación Directa	4,985,496.44	0.00	0.00	4,985,496.44	4,985,184.85	311.59	100.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ALMOLOYA
DEL RÍO
Ayuntamiento 2025 - 2027

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
C. OSCAR GALÁN FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



L.C. EFREN QUIROZ PALACIOS
TESORERO MUNICIPAL

ALMOLOYA
DEL RÍO
Ayuntamiento 2025 - 2027
TESORERÍA
MUNICIPAL



ALMOLOYA
DEL RÍO
Ayuntamiento 2025 - 2027

L.A.A.C. JOSUÉ RICARDO ZARAGOZA ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS